

INFORMATIONS - CHANTIER DE L'ABBATIALE DE PAYERNE DEUXIÈME NUMÉRO - SEPTEMBRE 01-2016



Depuis plusieurs années, la commune de Payerne a entrepris des travaux d'envergure visant à la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l'Abbatiale de Payerne. La première étape est essentielle à la pérennité même de l'édifice: renforcement des structures portantes et fondations, réfection des toitures et des sols intérieurs.

Cette étape est en cours et se terminera courant 2017. A terme, le projet permettra une compréhension renouvelée du centre historique de Payerne et un meilleur accueil des visiteurs. Les travaux futurs, sur plusieurs années, toucheront la restauration de l'Abbatiale, un réaménagement des places et bâtiments alentours, une nouvelle conception de la médiation du site et une poursuite renouvelée des activités artistiques et spirituelles.

Depuis septembre 2016, l'église abbatiale est inaccessible au public. Sa réouverture est prévue au printemps 2017.

Durant cette période, nous vous proposons cette lettre d'informations.

INSTALLATION ACCUEIL PROVISOIRE DU MUSÉE:

En prévision de l'avancement du chantier qui va bientôt occuper la totalité de l'intérieur de l'Abbatiale, chœur et transept compris, l'accueil et l'accès au Musée sont réorganisés provisoirement depuis la cour du Tribunal. Les travaux intérieurs avec la réfection du sol en pierre et du chauffage vont se dérouler jusqu'au printemps 2017.



TOITURE DE LA NEF:

Le toit de la nef est découvert, le temps de nettoyer les tuiles au sol et de réviser la charpente la plus ancienne de l'Abbatiale (début du XV^e siècle), que l'on devine sous le lattage.



MISE EN VALEUR DES FAÇADES:

Les travaux sur la tour de croisée s'achèvent avec la remise en place des abats son des baies et la pose des filets de protection sur les remplages pour décourager les pigeons. Après un dernier nettoyage les échafaudages seront déposés et laisseront bientôt apparaître la tour restaurée.



FORAGE DES MURS DU BAS-CÔTÉ SUD:

Les derniers forages de murs se déroulent encore pendant les deux semaines à venir, leur mise en œuvre par carottage à sec est lente et délicate pour ne pas introduire d'eau dans la maçonnerie de pierre, avec pour corollaire une production de poussière difficilement maîtrisable.



Photographies et légendes: Kolecek Architecte